

โครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 5.....
 กลยุทธ์.....กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ.....
 แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ความยาวของถนนที่สร้างได้ และการตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งขนาดความกว้าง ความหนา หรือปริมาณที่กำหนดไว้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 42 ลำดับที่ 38
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	ถนนเป็นไปตามเป้าหมายและแบบแปลนที่กำหนดไว้ เริ่มต้นบ้านนายพิเชษฐ์ เลขที่ 113 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 346,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 346,000 บาท เป็นราคามาตรฐานที่เป็นจริงในเวลานั้น เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อแล้วเสร็จโครงการที่ 343,000 บาท
4	เวลา (Time)	กำหนดเวลาไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

