

โครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพร้อมฝาดปิด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11  
 (สายทุ่งป่าแดง ฝั่งขวา)  
 กลยุทธ์.....กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขนาดของรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดรางที่สร้างได้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก หรือปริมาณที่กำหนดไว้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 51 ลำดับที่ 95
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	รางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดเป็นไปตามเป้าหมายและแบบแปลนที่กำหนดไว้ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หรือระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 500,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นราคามาตรฐานที่เป็นจริงในเวลานั้น เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อแล้วเสร็จโครงการที่ 500,000 บาท
4	เวลา (Time)	กำหนดเวลาไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

