

โครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ 1 ถึง 4) หมู่ที่ 12 บ้าน  
 .....หนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย.....  
 กลยุทธ์.....จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย.....  
 แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างได้ และการตั้งงบประมาณ รวมทั้งขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา หรือปริมาณที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แกะ ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 18
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	ถนนเป็นไปตามเป้าหมายและแบบแปลนที่กำหนดไว้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท งบประมาณเบิกจ่ายหลังจากแล้วเสร็จโครงการ คือ 40,000 บาท
4	เวลา (Time)	กำหนดเวลาจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถัดจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากสภาอบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยทำการลงนามสัญญาในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ตุลาคม 2566

