

โครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านดงหลายหน้า หมู่ที่ 7 (ซอย.....บ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขที่ 240).....

กลยุทธ์.....กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ.....

แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

| ลำดับ | มิติของตัวชี้วัดผลผลิต | การวัด |
|-------|------------------------|--|
| 1 | เชิงปริมาณ (Quantity) | ขนาดของรางระบายน้ำพร้อมฝापิดรางที่สร้างได้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก หรือปริมาณที่กำหนดไว้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 44 ลำดับที่ 51 |
| 2 | เชิงคุณภาพ (Quality) | รางระบายน้ำพร้อมฝापิดเป็นไปตามเป้าหมายและแบบแปลนที่กำหนดไว้ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หรือระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร |
| 3 | ค่าใช้จ่าย (Cost) | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 788,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 788,000 บาท เป็นราคามาตรฐานที่เป็นจริงในเวลานั้น เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อแล้วเสร็จโครงการที่ 787,000 บาท |
| 4 | เวลา (Time) | กำหนดเวลาไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน |

