



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑	อุตสาหกรรม และการโยธา	๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (หยม บ้านสามกุกลา ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	✓		๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป บ้านหนองเรือ (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๑๗) หมู่ที่ ๑ บ้าน สันติสุข	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	✓		๒ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำและฝาปิด (ต่อจาก คอนกรีตเดิม ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๖) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูน หลวง	๒๖๖,๐๐๐	-	-		✓	-	กองช่าง	โอนล งบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำและฝาดัด ๑ ฟัง (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ ๒๐ ถึง ๕๔) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๘๐๒,๐๐๐	-	-		✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๘๐๒,๐๐๐ บาท
		๕.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้า บ้านเลขที่ ๕๘๐ บ้านสาม กุลา) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูน หลวง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	✓		๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๖.โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาดัดราง (ซอย บ้านเลขที่ ๑๒๔ นายเรือง ภาคภูมิ) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ยาว	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-	✓		๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๗.โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาดัดราง (ซอย บ้านเลขที่ ๒๔๕ นายอินแก้ว ถึงบ้านเลขที่ ๖๘ นาย ประพันธ์) หมู่ที่ ๗ บ้านดงห ลายหน้า	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-	✓		๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๘.โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาบปิด บ้านหนองยาว พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายเหนือ)	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	-	✓		๒ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
		๙.โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาบปิดราง สายทาง ชร.ถ. ๑๒๒-๒๖ (บ้านเลขที่ ๒๖๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๙) หมู่ ที่ ๗ บ้านดงกล้วยหน้า	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	✓		๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๑๐.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำพร้อมฝาบปิด (ช่วง ระหว่างบ้านเลขที่ ๑๕๐ ถึง ๑๒๒) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๒๖๓,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	-	✓		๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท
		๑๑.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	๔๑๖,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	-	✓		๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๑๒.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ปูนล่าง	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๑๙๔,๓๓๕.๔๙	๑๕๕,๒๖๔.๕๑	✓		๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๒๙๐,๔๐๐ บาท
		๑๓.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	✓		๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านเลขที่ ๑๐๕ ถึง ๑๑๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา	๓๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	✓		๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท
		๑๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยข้างหอประชุม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง	๔๔๗,๐๐๐	๑๙๓,๒๐๐	-	✓		๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- โอนเพิ่ม งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท - โอนลด งบประมาณ ๓๔๘,๘๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๑๖.โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านเลขที่ ๔๘๖ นาย สมัย ไชยมงคล) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง	๔๔๗,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-	✓		๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๓๔๘,๕๐๐ บาท
		๑๗.โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ชร.ถ. ๑๒๒-๑๘ ช่วง ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๙๑๗,๐๐๐	-	-		✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๙๑๗,๐๐๐ บาท
		๑๘.โครงการวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโป่ง หนอง (เชื่อมหัวเวียง)	๒๓๖,๐๐๐	-	-		✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท
		๑๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก คอนกรีตเดิม ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๖) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูน หลวง	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	✓		๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๒๐.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด (สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๑๗ สายทางบ้านสันติ สุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข	๑,๐๙๑,๐๐๐	๑,๐๖๙,๒๕๐	-	✓		๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ ๒๑,๗๕๐ บาท
		๒๑.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๗๔/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๕๔) หมู่ที่ ๘ บ้าน แม่ปูนหลวง	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	-	✓		๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	
		๒๒.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๔๐ ถึง ม่อนชมเดือน) หมู่ที่ ๗ บ้าน ดงหลายหน้า	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐	-	✓		๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗		
		๒๓.โครงการก่อสร้างโรงจอด รถจักรยานยนต์องค์การ บริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	-	✓		๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗		

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๒๔.โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สุสาน บ้านกู) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ พัฒนา	๔๕๑,๐๐๐	๔๓๗,๘๐๐	-	✓		๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗		โอนลด งบประมาณ ๑๓,๒๐๐ บาท
		๒๕.โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ข้างทาง (สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองน้ำใส) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	✓		๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗		
		๒๖.โครงการต่อเติมอาคาร เก็บพัสดุดูด.เวียง พร้อมเท ลายคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านหน้าห้องน้ำใหม่) หมู่ที่ ๖ บ้านกู	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	-	✓		๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗		โอนลด งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
		๒๗.โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๒๖ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๔๐) หมู่ที่ ๗ บ้านดงกล้วยหน้า	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	-	✓		๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗		

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๒๘.โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๑๘ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๑/๑ ซอย ๓ นางต่อมแก้ว อยู่เหลียง) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่ง หนอง	๔๐๑,๕๐๐	๔๐๑,๕๐๐	-	✓		๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗		
		๒๙.โครงการปรับปรุงอาคาร เก็บพัสดุ (ด้านหลังอบต.เวียง) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓		๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗		
		๓๐.จัดซื้อวัสดุสมทบโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (สุสานบ้านกู่) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่พัฒนา	๖๕,๔๐๐	-	-		✓	-		โอนลด งบประมาณ ๖๕,๔๐๐ บาท
	เคหะและ ชุมชน	๓๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า และสายดับในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๗๖.๑๘	๔๗๓.๘๒	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- โอนลด งบประมาณ ๙๔,๔๕๐ บาท - อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอ เวียงป่าเป้า

= 10,925,๖๖1.๖7

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
๒	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๓๒.โครงการส่งเสริมการฝึก อาชีพให้กับกลุ่มสตรี ในตำบล เวียง	๑๐๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		๓๓.โครงการตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว (Green Market) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	✓		๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	นโยบายรัฐบาล ดำเนินการโดย ไม่ใช้เงิน งบประมาณ
	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๓๔.โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข										
๓	การศึกษา	๓๕.โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่สถานศึกษาใน พื้นที่	๓,๑๒๓,๖๐๐	๒,๙๓๓,๗๗๐	-	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๑๘๙,๘๓๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๓๖.โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๖๐	๒๘๐	✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
		๓๗.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๕๑,๗๘๐	๑,๑๐๐,๗๑๒	๖๘	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	- โอนเพิ่ม งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท - โอนลด งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท
		๓๘.โครงการอบรมการเลี้ยงดู บุตรอย่างสร้างสรรค์	๓๕,๐๐๐	๒๘,๗๕๐	๒๕๐	✓		๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
		๓๙.โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานครู/ ผู้ดูแลเด็ก	๑๕,๐๐๐	๕,๖๘๐	๓๒๐	✓		๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๔๐.โครงการกีฬาประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-		✓	-	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
		๔๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบลเวียง	๓๕,๐๐๐	๓๐,๔๖๕	-	✓		๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๔,๕๓๕ บาท
		๔๒.โครงการสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง	๑๕๐,๐๐๐	-	-		✓		กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
		๔๓.โครงการสืบสานประเพณี ยี่เป็ง	๒๒๐,๐๐๐	๑๘๑,๓๑๒	-	✓		๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๓๘,๖๘๘ บาท
		๔๔.โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี	๒๕,๐๐๐	-	-		✓		กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๔๕.โครงการงานฟอซูนเม็ง รายมหาราช	๔๐,๐๐๐	๓๔,๗๐๐	-	✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	- โอนลด งบประมาณ ๕,๓๐๐ บาท - อุดหนุน อำเภอเวียงป่า เป้า
		๔๖.โครงการงานรัฐพิธี งาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรม อันเป็นสาธารณกุศลฯ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	อุดหนุนอำเภอ เวียงป่าเป้า
		๔๗.โครงการประเพณีชนเผ่า	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	-	✓		๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน
	สาธารณสุข	๔๘.โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๖๙,๒๗๖	๗๒๔	✓		๒ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
		๔๙.โครงการถังขยะเปียก ลด โลกร้อน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓		๕ มกราคม ๒๕๖๗ - ๖ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๕๐.โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	๕,๐๐๐	-	-	✓		๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	- ดำเนิน โครงการโดยไม่ ใช้งบประมาณ - โอนลด งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
		๕๑.โครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและ แมว	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓		๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	- โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท - อุดหนุน สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัด เชียงราย
		๕๒.โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	✓		๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย										
๔	บริหารงาน ทั่วไป	๕๓.โครงการอบต.เวียงสัจจร พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๗๖	๒๔	✓		๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท

๔,๙๔๑,๙๒๕

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๕๔.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๓๐๐	-	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
		๕๕.โครงการสนับสนุน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่า เป้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนกิ่ง กาชาดอำเภอ เวียงป่าเป้า
	การรักษา ความสงบ ภายใน	๕๖.โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
		๕๗.โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำ ตำบลเวียง	๑๕๐,๐๐๐	๒๗๔,๙๕๐	๑๐	✓		๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
		๕๘.โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	- โอนลด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท - อุดหนุน อำเภอเวียงป่า เป้า
		๕๙.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	- โอนลด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท - อุดหนุน อำเภอเวียงป่า เป้า
	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๖๐.โครงการเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
		๖๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน										
๕	เคหะและ ชุมชน	๖๒.โครงการส่งเสริมการค้า แยกขยะ และบริหารการ จัดการขยะมูลฝอย (๓Rs)	๓๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร										
๖	บริหารงาน ทั่วไป	๖๓.โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ และสถาบัน หลักของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๙,๗๕๘	๒๔๒	✓		๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	- โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท - โอนลด งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
		๖๔.โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	๒๐๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
		๖๕.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ ๘ แห่ง
		๖๖.โครงการออกบริการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม นอกสถานที่	๕,๐๐๐	๓,๘๒๘	๑,๑๗๒	✓		๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองคลัง	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๖๗.โครงการอบรมส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาค ของประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
		๖๘.โครงการของดีอำเภอเวียง ป่าเป้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓		๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอ เวียงป่าเป้า
	รวมทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ		-	-	-	๕๑ โครงการ (๗๕%)	๑๗ โครงการ (๒๕%)			
	งบประมาณ		๒๑,๔๔๖,๒๘๐	๑๖,๒๒๐,๐๓๘.๖๗	๑๕๙,๒๘๘.๓๓	-	-			

ปัญหาและอุปสรรค

๑. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และบางครั้งดำเนินการไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

๓. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

๔. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและเพียงพอกับการดำเนินโครงการ

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ด้วย

๖. การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณล่าช้า

๗. พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๘. การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด เช่น โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ในตำบลเวียง ลงรายละเอียดเป้าหมายว่า “จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ อบต.เวียง” รายการที่ลงดังกล่าวไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

๙. การลงรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI) ไม่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และไม่เข้าใจการวัดผล เช่น โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลงรายละเอียดว่า “ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” การวัดผล KPI ระบุว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐” ซึ่งพบว่า ผลที่ได้ การวัดผลจะได้อย่างไรจริง ๆ จากโครงการนี้ไม่สามารถสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
๒. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๓. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนการดำเนินงาน และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๕. หน่วยงานต้องเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยต้องคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๖. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการ
๗. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้
๘. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม
๙. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง
๑๐. สำนักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงด้วย
๑๑. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย
๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๑๓. สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๑๔. การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้ดำเนินการได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๑๕. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อนจึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๖. การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ
