



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ๑๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววงเดือน ชัยนัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

- นอไปรณพิฑาน

(ลงชื่อ)

(นางกาญจนา มีมาลุน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



(ลงชื่อ)

(นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

() เห็นชอบ / ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ วงษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และสรุปผลการดำเนินงาน ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

“หมู่บ้านเข้มแข็ง เกษตรยั่งยืน ประชาชนเป็นสุข
พัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ค. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ง. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๔๐๖,๘๘๔ บาท

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๙,๕๓๔,๗๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๖๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	๑๙	๗,๙๑๒,๑๘๔
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๘	๕๗๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน	๓	๗๕,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๒๕๕,๐๐๐
รวม	๖๑	๑๘,๔๐๖,๘๘๔

จ.การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) โดยได้มีการก่องหน้ ผูกพัน/ลงนามสัญญา สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๒๒	๓๖.๐๗	๑	๑.๖๔	-	-	๒๓	๑๐๐.๐๐
๒.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๓.๒๘	-	-	๒	๑๐๐.๐๐
๓.ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	๗	๑๑.๔๘	๓	๔.๙๒	๙	๑๔.๗๖	๑	๑.๖๔	๑๙	๑๐๐.๐๐
๔.ด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๔	๖.๕๖	-	-	๔	๖.๕๖	-	-	๘	๑๐๐.๐๐
๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๓	๔.๙๒	-	-	๓	๑๐๐.๐๐
๖.ด้านการเมืองการบริหาร	๓	๔.๙๒	-	-	๓	๔.๙๒	๑	๑.๖๔	๖	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๔	๒๒.๙๕	๒๕	๔๐.๙๙	๒๒	๓๖.๐๗	๒	๓.๒๘	๖๑	๑๐๐.๐๐

/การเบิกจ่าย...

การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
๒.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๓.ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	๓,๓๒๗,๔๘๓.๑๖	๑๘.๐๘	-	-	๓,๓๒๗,๔๘๓.๑๖	๑๘.๐๘
๔.ด้านคุณภาพชีวิตและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๔๒๒,๗๘๖	๒.๓๐	-	-	๔๒๒,๗๘๖	๒.๓๐
๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมฯ	-	-	-	-	-	-
๖.ด้านการเมืองการบริหาร	๑๓๖,๐๐๐	๐.๗๔	-	-	๑๓๖,๐๐๐	๐.๗๔
รวม	๓,๘๘๖,๒๖๙.๑๖	๒๑.๑๒	-	-	๓,๘๘๖,๒๖๙.๑๖	๒๑.๑๒

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงานเคหะและชุมชน							
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายดับในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา (สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส) หมู่ที่ ๑ บ้าน สันติสุข	๔๗๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๗๒,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิ ๑ ฝั่ง ซอย ๑ (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ ๑๓๔ ถึง ๑๘๗) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๔๘๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกรีต (ต่อจากเขตเทศบาล ถึงบ้านนายหล้า อุปแก้ว) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๔๒๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๒๖,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สีแยกสนามกีฬาไปทางทิศ เหนือ) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๓๗๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๗๙,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างฝาบิรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๘๒ ถึง ๑๐๗) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว	๒๐๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๙,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างฝาบิรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ ๑๐๙ ถึง ศาลาเนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ บ้าน ป่าบง	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างฝาบิรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านป่า บง	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาบิ (สามแยกซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๔๔) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	๗๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗๔,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างสำนักงานอัยการ) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๔๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาบปิด (หน้าอาคารโรงจอดรถและห้องเก็บ พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๑๗๔,๗๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๗๔,๗๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ (ด้านหน้าอาคาร ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ) องค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ที่ทำการอบต.เวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาบปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๙๒ นางจำปี พรหมขัติยแก้ว ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๑/๒ นาย แสวง คำผิง) หมู่ที่ ๗ บ้านดงกล้วยหน้า	๔๑๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๑๙,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๒๖ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๙๙) หมู่ ที่ ๗ บ้านดงกล้วยหน้า	๑๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๑๑,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากคอนกรีตเดิม ถึงบ้านเลขที่ ๒๑๓) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง	๑๕๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕๖,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากคอนกรีตเดิม ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๑ บ้านจิ้งกุง) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง	๑๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๓๔,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยบ้านพัก ตำรวจ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง	๑๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๔๒,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๓๕/ข ถึง บ้านเลขที่ ๒๔๙) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง	๔๙๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๙๓,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปไร่เรืองตะวัน ถึงสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านดรุณสิริ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา	๔๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่เรืองตะวัน เชื่อมกับ หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ยาว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา	๕๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๔,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อขยะ บ้านหนองยาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๗๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๗๙,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๒๔	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ในตำบลเวียง	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๒๕	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการสาธารณสุข							
แผนงานการศึกษา							
๒๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่	๓,๑๙๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๑,๖๕๗,๐๕๒	๑,๕๓๔,๕๔๘
๒๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๖,๕๑๐	๒๓,๔๙๐
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๐๓,๓๓๐	๐	๐	๐	๕๗๐,๐๒๔	๘๓๓,๓๐๖
๒๙	โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐
๓๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานครู/ผู้ดูแลเด็ก	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๓๑	อาหารเสริม (นม)	๒,๐๙๙,๒๕๔	๐	๐	๐	๔๗๘,๘๙๗.๑๖	๑,๖๒๐,๓๕๖.๘๙
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๓๒	โครงการกีฬาประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเวียง	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐
๓๔	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
๓๕	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๓๖	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๓๗	โครงการงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐
๓๘	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งาน กิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐
๓๙	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสง น้ำพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๘,๐๐๐
๔๐	โครงการประเพณีชนเผ่า	๑๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔๕,๐๐๐	๐
แผนงานสาธารณสุข							
๔๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๕,๐๐๐	๐
๔๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียน	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๔๓	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมว	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐
๔๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๔๕	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๔๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๔๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๔๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ประจำตำบลเวียง	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๑,๗๑๒	๓,๘๕๐	๐	๓๔๗,๘๖๒	๐
๔๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๕๐	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๔,๙๒๔	๔๕,๐๗๖
๕๑	โครงการอบต.เวียงสัญจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๕๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน							
แผนงานการเกษตร							
๕๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๕๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
แผนงานเกษตรและชุมชน							
๕๕	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และ บริหารจัดการขยะมูลฝอย (๓Rs)	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๕๖	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยความ เสมอภาคของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๕๗	โครงการของดีอำเภอเวียงป่าเป้า	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๕๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลัก ของชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๖๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐
๕๙	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๖๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐
๖๑	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
รวม ๖๑ โครงการ		๑๘,๔๐๖,๘๘๔	๒๕๑,๗๒๒	๒๒๓,๘๕๐	-	๓,๘๘๖,๒๖๘	๑๔,๔๐๕,๒๔๑

จ.ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้


๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร “กู้ชีพ กู้ภัย” ประจำตำบลเวียง โดยได้นำอาสาสมัครที่เป็นชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ค่ายพญางำเมือง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา



๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย มีเด็ก ๆ และผู้ปกครองในเขตพื้นที่ตำบลเวียงและใกล้เคียง มาร่วมเล่นเกมและการแสดงบนเวที พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านอย่างสนุกสนาน



๓. โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Market) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

"ภาคเดินดินของกินคนเมือง" ภายใต้โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green market) บนพื้นฐานองค์ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวใน ๓ มิติ ได้แก่ การท่องเที่ยวไร้ขยะ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่ายและการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน




๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

จากเหตุเพลิงไหม้บ้าน นายหมวก ต้นสุ่นา ราษฎร หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้มอบเงินช่วยเหลือ กรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท



๕. โครงการของดีอำเภอเวียงป่าเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงาน ๑๑๗ ปีของดีเวียงป่าเป้า พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ภายใต้แนวคิด โคนง นา โมเดล ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรแบบผสมผสานระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตติพงษ์ วงษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายดับในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข	๔๗๒,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ๑ ฝั่ง ขอย ๑ (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ ๑๓๔ ถึง ๑๘๗) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๔๘๘,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากเขตเทศบาล ถึงบ้านนายหล้า อุปแก้ว) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๔๒๖,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สีแยกสนามกีฬาไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง	๓๗๙,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.โครงการก่อสร้างฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๘๒ ถึง ๑๐๗) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว	๒๐๙,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการก่อสร้างฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ ๑๐๙ ถึง ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	๕๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





๘.โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบาง	๗๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝายปิด (สามแยกซอย ๑ ถึง บ้านเลขที่ ๔๔) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบาง	๗๔,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างสำนักงาน อัยการ) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๔๙๗,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝายปิด (หน้าอาคาร โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๑๗๔,๗๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (ด้านหน้าอาคารฝักอบรมและพัฒนาฝีมือ) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๕๐๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.โครงการก่อสร้างเสารองขาติพร้อมฐาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๑๑๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ที่ทำการอบต.เวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่	๓,๕๐๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝายปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๙๒ นางจำปี พรหมขัติย์แก้ว ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๑/๒ นายแสง คำผิง) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า	๔๑๙,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๒๖ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๙๙) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า	๑๑๑,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากคอนกรีตเดิม ถึงบ้านเลขที่ ๒๑๓) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง	๑๕๖,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากคอนกรีตเดิมถึงบ้านเลขที่ ๒๘๑ บ้านจิ้งกุ้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง	๑๓๔,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยบ้านพักตำรวจ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง	๑๔๒,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๓๕/ช ถึงบ้านเลขที่ ๒๔๙) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง	๔๙๓,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปไร่เรืองตะวันถึงสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตรุณศิริ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา	๔๙๗,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่เรืองตะวันเชื่อมกับ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา	๕๔,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะบ้านหนองยาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๗๙,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ในตำบลเวียง	๕๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา และการสาธารณสุข


ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่	๓,๑๙๑,๖๐๐	๑,๖๕๗,๐๕๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๕๑๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๐๓,๓๓๐	๕๗๐,๐๒๔	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์	๓๕,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครู/ผู้ดูแลเด็ก	๑๕,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.อาหารเสริม (นม) + วัสดุงานบ้านงานครัว	๒,๐๙๙,๒๕๔	๔๗๘,๘๙๗.๑๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.โครงการกีฬาประชาชน	๕๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง	๓๕,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	๑๕๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)




๑๑.โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	๒๒๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒.โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี	๑๕,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.โครงการงานพ็อบขุนเม็งรายมหาราช	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.โครงการประเพณีชนเผ่า	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗.โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	๕,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.โครงการฆ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐		๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง	๑๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๘๖๒ (โอนเพิ่ม ๒๐๑,๗๑๒)	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๙๒๔	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการอบต.เวียงสัจจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.โครงการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะมูลฝอย (๓Rs)	๓๕,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคของประชาชน	๓๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการของดีอำเภอเวียงป่าเป้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๘	๒๓ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ	๕๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



๔.โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	๕,๐๐๐		๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

