

โครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ปากทางเข้าออก  
 .....โรงเรียนบ้านหนองยาว ถึงลานอเนกประสงค์บ้านหนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4  
 กลยุทธ์.....กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ.....  
 แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขนาดของรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางที่สร้างได้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก หรือปริมาณที่กำหนดไว้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 57 ลำดับที่ 126
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเป็นไปตามเป้าหมายและแบบแปลนที่กำหนดไว้ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 434,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 434,000 บาท เป็นราคามาตรฐานที่เป็นจริงในเวลานั้น เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อแล้วเสร็จโครงการที่ 434,000 บาท
4	เวลา (Time)	กำหนดเวลาไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

