

โครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ซอย 1
 กลยุทธ์.....กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ.....
 แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขนาดของรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดที่สร้างได้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งปริมาณที่กำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 41 ลำดับที่ 34
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 87,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 87,000 บาท เป็นราคามาตรฐานที่เป็นจริงในเวลานั้น ลงนามสัญญา 87,000 บาท โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
4	เวลา (Time)	สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

